



SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER



Dr. Pintér György polgármester úr

részére

Enying

Kossuth L. u. 26.

8130

Tárgy: ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása

Kedves Polgármester Kollégám!

A Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Konzorcium felépítette az ISPA-KA támogatott beruházást, amelyre vállalkozott, s jelenleg - reményeink szerint ez év közepéig - sor kerül a hiánypótlások és hibajavítások teljes körű elvégzésére. Ezzel párhuzamosan zajlanak a használatba vételi eljárások, melynek révén az egyes művek a Konzorcium által pályázatot vagy kijelölt üzemeltető üzemeltetésébe, használatába kerülnek.

Mindezen folyamatokról részletesen beszámol a Konzorcium Munkaszervezete által készített éves beszámoló anyag, melyet levelemhez mellekelek.

Itt az ideje, hogy meghozzuk az elodázhatatlan, fontos döntéseket. A működő Konzorcium keretein belül a ciki lerakó körzetében a szolgáltatást szervező önkormányzatok hosszú vajúdás után egyezsége jutottak. Célszerűnek látszik, hogy tevékenységünket Ordacsehi és Som körzetében is megszervezzük.

Ennek érdekében már módosítottuk a Konzorciumi Megállapodást és lehetővé tettük a fejlesztést megalapozó új társulás alapjainak lerakását. Álláspontunk szerint ezen folyamatot tovább folytatva kellene felépíteni egy újfajta megállapodást, ami azonban figyelembe kell, hogy vegye a projekt-előzmények alapján adódó kötelezettségeinket.

2009 évben megkezdjük az egyeztetést az új megállapodás tartalmi követelményeiről a támogatásokat nyújtó Fejlesztési Igazgatósággal.

A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint, az ISPA/KA vagyont, annak aktiválásáról számított 5 éven keresztül, teljes egészében egyben kell tartani, és az alábbi klauzula értelmében kezelni:

„A kedvezményezettnek a projekt befejezésétől számított 5 évig, - a támogatás visszafizetésének terhe mellett - biztosítani kell, hogy a támogatásból megépített, felújított ingatlan rendelkezésében és az ingatlan/ beszerzett projekteszközzel kapcsolatos tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.”

Az irányító hatósággal lefolytatott egyeztetésünk alapján, csak olyan társulás hozható létre, amely a Konzorcium szerzett jogait és a rá vonatkozó kötelezettségeket egyértelműen és joghézagok nélkül rögzíti. Amíg a Gesztör önkormányzat le nem zárta az aktiválásokat és a költségelszámolásokat, illetve a konzorciumi tagok nem rendezték tartozásaikat, az azt részben vagy egészben megelőlegező Gesztör irányába, addig- a folyamatokat továbbra is felügyelő - Fejlesztési Igazgatóság nem fog hozzájárulni semmiféle, az üzemeltetést és további feladatok ellátását felvállaló társulás megalakításához, lévén, hogy az is szabálytalanságot von maga után, ha valaki nem teljesíti a Konzorciummal szemben vállalt kötelezettségeit.

8600 Siófok, Fő tér 1. * Telefon: 84/504-110 * Fax: 84/504-102

E-mail: titkarsag@siofok.hu

Ugyanúgy szabálytalanság következhet abból, ha több rész-társulás olyan módon jön létre a területen, hogy azok nem tudják teljes körűen lefedni a projekt-területet, megosztani a vagyont, -ami egyébként közös és 5 évig csak elvi alapokon osztható fel-, valamint ha egymással történő szembelelyezkedések miatt a teljes projektterületen, vagy annak egy részén ún. „ex-lex” állapotok jönnek létre. Bizunk benne, hogy a folyamatok nem ilyen irányba mennek majd el, hanem egy vagy kettő életképes társulás jön létre az Északi Projektterületen.

Ennek a társulásnak lesz a feladata a létrejött közös ISPA/KA vagyont üzemeltetése és fenntartása, fejlesztése. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a projekt utólagos ellenőrzése az EU-TAF részéről rövidesen megkezdődik, s a KVVH FI jogutódja, a Kömveztvédelmi Fejlesztési Igazgatóság jelezte, hogy ezt követően több tematikus ellenőrzés is várható.

Mindezek okán szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy célszerűen, s a közreműködő szervezet által is preferáltan - olyan szervezetet kell létrehozni a Konzorcium ügyével kapcsolatos feladatokat tovább-vitelére, amely jogfolytonosságot és ügyvitelileg is folytonosságot tud biztosítani a feltétlenül adódó feladatok ellátására. Ezek közé tartozik az ellenőrzés-tűrés, garanciális felülvizsgálatok éves megtartása, s a szerződéses üzemeltető partnerekkel történő kapcsolattartás is.

Fentiekből következően hangsúlyozni kívánjuk, hogy Siófok, a gesztori szerep letételét követően is helyt kíván állni a feladatok koordinálásában, s az erre vonatkozó társulás szervezésének előkészítését megkezdi. Városunk nem kíván belépni mások által szervezett olyan társulásba, amely ezen követelményeket nem teljesíti.

Tájékoztatjuk az Ön által vezetett önkormányzatot arról is, hogy Siófok városa nem társul olyan önkormányzattal, amelyik a többi tag rovására, saját szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette. (Lásd: KÖFL. figyelmeztetése a társulás rendezett jogviszonyaira, mint alapkövetelményre.)

Siófok városa nyitott minden önkormányzattal történő együttműködésre. Ennek érdekében Tab Város – *mint a Konzorciumi Tanács határozata alapján a kötelezettségeit nem teljesítő egyetlen önkormányzat* – képviselőiben eljáró Schmidt Jenő Polgármester Úrral 2011. március 25-én pénteken 11 órakor tartott egyeztető megbeszélésen sikerült elvi megállapodásra jutnom minden, a Konzorcium és Tab között fennálló, az együttműködést akadályozó kérdésben. Ennek ellenére az egyezséget sem a tabi képviselőtestület, sem a Tabon szolgáltató Saubermacher-Marcai Kft nem hagyta jóvá.

Az ügy előzményéhez annyit kívánok hozzátenni, hogy Tab város polgármesterével mindaddig semmilyen nézeteltérésünk nem volt, amíg saját városi hulladékszolgáltatását felszámolva át nem adta a tisztán külföldi magántulajdonban lévő Saubermacher-Marcai Kft.-nek a hulladékezelési közszolgáltatást. (Meg kívánom jegyezni, hogy ezek után teljes mértékben hiteltelen, hogy egy olyan önkormányzat akarja saját kézbe venni a vagyont, kezelést, amely a saját kezében levő közszolgáltatást – *olyan közbeszerzési kiírás alapján, amelyet a Konzorciumi Szerződésben rögzített kifejezett kötelezettsége ellenére a Konzorciumi Tanácsal nem egyeztetett* - átadta a Saubermacher-Marcai Kft.-nek.)

Ezt követően váltak vitatottá azon döntések is, amelyeket kifejezetten megszavazott, sőt azok is, amelyeket egy külön bizottság elnökeként Schmidt Jenő polgármester úr a konzorciumnak személyesen ajánlott, mint például, hogy az egyes önkormányzatok által fizetett díjakban legyen elérés a szállítási távolság szerint.

Ismétlem, a vitatott kérdések tisztázására mindig nyitott marad Siófok Város Önkormányzata.

A munkaszervezet beszámolójában nem szerepelt, gesztorként viszont az alábbi lényeges információkat kérem a képviselőtestület tagjaival szíveskedjen közölni:

--- A projekt lezárásaként létrejött cca 13,5 milliárd forint értékű vagyont a támogatás címzettjének, gesztorának Siófok Város Önkormányzatának kell aktiválnia. Jelenleg 229 millió forint használati díj befizetést tartunk nyilván, amelyet külön számlán kezel a gesztor. A pénz lekötésre került, eddig semmilyen kifizetés nem történt belőle.

--- Ezen összeg kizárólag a projekt északi (balatoni) részén használható fel, az önkormányzatok közös döntése alapján.

A rendszer továbbfejlesztéséről, az összeg felhasználásáról a Konzorciumi Tanács döntött. Elsőként a somi telep MBH művét építi meg. Ezzel lehetővé vált a telepek élettartamának megnövelése, az elszámolandó amortizáció csökkentése, a tervezetthez képest. Siófok Város Önkormányzata megkötötte a támogatási szerződést a somi telep bővítésére,- mechanikai, biológiai hulladékvalógiató létesítésére. Elvi megállapodást kötöttünk az ordacehi hulladéklerakó hasonló fejlesztésére és a kikerülő anyag hasznosító művére. Mindezen fejlesztések az önkormányzati költségvetéseket nem terhelhetik, a rendszer ünfentartóvávalakul.

A somi MBH fejlesztés Siófok Város Önkormányzata, mint Gesztor által került megindításra, így a támogatási szerződés kedvezményezettjeként Siófok Város Önkormányzatának is kell azt végigvinnie. Az MBH fejlesztés nem csupán a somi hulladéklerakó élettartamának meghosszabbítása miatt fontos, hanem azért is, mert ezen fejlesztés nélkül a lerakó – a hatályos jogszabályi és szakmai előírások szerint – nem üzemeltethető, így *nemhogy hosszabb távon, de már néhány év távlatában is működésképtelen.*

Az MBH fejlesztés végigvitele tehát a jelen ISPA/KA projekt keretében megvalósított létesítmények működtetőségének és hosszú távú hasznosításának előfeltétele. Amennyiben ez támogatott formában bármely okból nem valósulhat meg, az ISPA/KA létesítmények működése kerül veszélybe. *(Egyébiránt a tárgyi ISPA/KA projektet követően indult beruházások esetén már előirásként szerepel, hogy MBH-t is tartalmazzon a kialakításra kerülő, támogatással megvalósuló rendszer.)*

--- A tabi társulási kezdeményezés kapcsán felhívom szíves figyelmüket, hogy 2007.03.08. napján a Konzorcium Dél-Balaton projektterületéhez tartozó 104 önkormányzat 2018.10.31. napjáig tartó határozott időre szóló üzemeltetési szerződést kötött az AVE Zöldfok Zrt. üzemeltetővel, mint a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével. Azon túl, hogy az érvényes és hatályban levő üzemeltetési szerződés bármiféle megszegésének polgári jogi következményei vannak, a támogatási szerződésben foglaltak szerint a kedvezményezett a beruházás során létrejövő létesítményeket, beszerzett eszközöket a beruházás befejezésétől számított legalább 5 évig köteles az elfogadott támogatási kérelemben rögzített funkcionak és műszaki tartalomnak megfelelően üzemeltetni. (22.4. pont) A támogatási szerződés 22.5. pontja szerint pedig az üzemeltetést érintő hatályban levő szerződések módosítása is csak a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával lenne lehetséges az üzembe helyezésről számított 10 évig.

--- A fentiekben túl felhívom szíves figyelmüket arra is, hogy az ordacehi lerakón megvalósított *létesítmények* ugyan a konzorciumot alkotó önkormányzatok tulajdonába kerülnek, azonban az *ingatlan*, amelyen a projekt megvalósult (és amely ingatlan nem képezi az ISPA/KA vagyron részét), Siófok Város Önkormányzata tulajdonában áll, és azon 2050.

november 1. napjáig az AVE Zöldfók Zrt. használati joga áll fenn. Ebből eredően a projekt rendeltetésszerű megvalósulásához és működéséhez elengedhetetlen mind az ingatlanulajdonossal (Siófok Város Önkormányzatával), mind pedig a használati jog jogosultjával (az AVE Zöldfók Zrt.-vel) történő megállapodás.

--- A többi hasonló beruházáshoz képest a Dél-Balatoni régióban (projektterületünk északi részén) megvalósult ISPA/KA projekt lényegesen alacsonyabb üzemeltetési költséggel biztosítja a szolgáltatásokat, - a költségek más üzemeltetési szerkezet esetén sem lehetnének alacsonyabbak.

Elég ehhez példaként a déli projektterületet összehasonlítani a miénkkel: a déli területeken a lerakási díj csaknem kétszerese a nálunk jelenleg alkalmazott, használati díjjal együtt számított ártartalmanyozási díjnak. *(Éppen ez bizonyítja azt is, hogy a tabi javaslatban foglalt – a déli projektterületről átvett – társulási szerződésmintha a gyakorlatban nem működőképes, illetve jóval magasabb díjak alkalmazásához vezetne.)* Ugyanakkor számos hasonló projekt van a környező területeken is, ahol éppúgy problémákat okoz az ISPA/KA projektek megvalósításával és üzembe helyezésével együtt járó díjemelkedés, és amelyekhez viszonyítva az általunk elfogadott és alkalmazott díjak kifejezetten alacsonynak tekinthetők. A Konzorcium a projekt megvalósítása során minden ellenőrzést elvégzett, szakmai-szakértői véleményekkel alátámasztott kontroll alatti tartotta, mind a díjakat, mind a beépített költségeket, és maga az Önkormányzatok képviselőiből álló Konzorciumi Tanács volt az, amely elfogadott valamennyi díjat. költséglelemet. Világosan kell látni azt, hogy bárki is üzemeltet, a költség az költség, az ellenőrzést pedig ugyanúgy kell elvégezni, ahogyan az jelenleg is történik.

Szeretnénk megóvni minden önkormányzatot attól, hogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy a településen egy kizárólagos külföldi magántulajdonban álló cég nyújtson olyan szolgáltatást, ahol a lakosságnak nincs lehetősége spórolásra. Ugyanis a spórolási lehetőség alapvetően abból adódik, hogy a lakosságnak van lehetősége arra, hogy a szelektív rendszer használatával kevesebb háztartási vegyes hulladékot termeljen és van lehetősége arra is, hogy kisebb edényméretet válasszon. Jelenleg Tabon a lakosság számára egyik lehetőség sem biztosított, Tab Város Önkormányzata ugyanis sem az edényméret megválasztására, sem pedig a szelektív hulladékgyűjtésre nem biztosít lehetőséget.

Végezetül felhívom szíves figyelmét, hogy a projekt északi (balatoni) területének önkormányzati társulássá alakulása érdekében a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósággal egyeztetett előkészítés után az egyes önkormányzatokat szakmailag előkészített anyaggal időben megkeressük.

Siófok, 2011. április 05.

Üdvözlettel:

Dr. Balázs Árpád
polgármester

Tisztelet Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzata 2002. március 21-én alapította kiemelkedően közhasznú társaságként a Balaton és Sió Kht-t, amely 2009. júniusba Nonprofit Kft.-vé alakult, környezetvédelmi és területfejlesztési feladatokat ellátására. 2010. március 1-től Varga Gyula István a Kft. ügyvezetője.

Főtevékenysége a Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérség hulladékgazdálkodásának megszervezése, a nagytérséget alkotó 204 tagot számláló önkormányzati Konzorcium munkaszervezeti feladatainak ellátása.

A Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása

A Balaton és Sió Nonprofit Kft, mint a Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt megvalósítására létrehozott konzorcium munkaszervezete minden feladatot ellát, amely a projekt megvalósítását szolgálja.

Képviseli és irányítja a projekt megvalósításának teljes menetét szakértői segítségével.

Gondoskodik a projekt fenntarthatóságáról, mely érdekében előkészületeket tett a Somban megépített hulladékkezelési technológia MBH-val (Mechanikai és Biológia Hulladékvalógaató) való továbbfejlesztésére. Ehhez a KEOP pályázat benyújtásával talált támogatást. A projekt előkészítésre elnyert támogatási szerződés aláírására (KEOP-7.1.1.1./09-2010-0001 számon) 2011. január 21-én került sor. Jelenleg folynak a beszerzések a projekt-előkészítési és tervezési munkák vállalkozóinak kiválasztására.

Létesítmények üzemeltetése

A projekt területe üzemeltetési szempontból két részre osztható. Az ún. „északi” területen a AVE ZÖLDFOK Zrt. nyílt közbeszerzési eljárás keretében nyerte el az ISPA/KA eszközök vonatkozásában az üzemeltetés jogát. Az illetékességi területére jutó és sikeres műszaki átadás-átvételen átesett vagyontárgyakat a AVE ZÖLDFOK Zrt. üzemeltetésre átvette. Az eszközök után használati díjat fizet gesztor önkormányzat felé, melyet az elkülönített számlán kezel. Ennek felhasználásáról csakis a konzorciumi tagi tanács dönthet.

Az ún. „déli” területen többszöri egyeztetés után a következő koncepció alakult ki:

Az érintett önkormányzatok létrehozták a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást, amivel Siófok Város önkormányzata, mint gesztor 2009. szeptemberben vagyonelemek üzemeltetésére kötött. A társulás a Kohéziós Alap támogatásával létrejött vagyonelemek üzemeltetésére 2009. októberben a Re-Kom Nonprofit Kft-t jelölte ki. A kijelölés módja/formája: közfeladat ellátási szerződés. E szerződés keretében végezheti a hatályos jogszabályok, valamint a szerződésben foglaltak betartása mellett az üzemeltetési feladatokat.

A MEGVALÓSÍTÁS ÜTMÉNEK BEMUTATÁSA

RÉSZFELADATONKÉNT

1. Január-február hó

1.1.Mémők

A Kedvezményezett, a Közreműködő Szervezet, Mémők és a Tervező bevonásával többszöri informális belső értekezletet tartottunk a rekultivációs építési tenderre beérkezett kérdések megválaszolása tárgyában. Az informális értekezleteken túlmenően kéthetente kooperációs egyeztetések voltak az Építési Kivitelező Somi Projektirodájában, a Mémők szervezésében.

A Mémők ebben az időszakban is rendszeresen átnézte, ellenőrizte a szükséges tervrajzokat és vállalkozók számláit, továbbá az építési helyszíneket ellenőrizte. Ezek tükrében Mémők Utasításokat adott ki, és Változtatási javaslatokat kért be kivitelezőtől. (Részletezve: Vállalkozói követelések, utasítás kérések, munkakezdés bejelentések, című, irattári dokumentumokban.)

1.2.Építési munkák

Az építési feladatok tekintetében a legjelentősebb esemény volt a két elkészült hulladékválogató mű üzempróbáinak sikeres lebonyolítása és próbauzembe helyezésük Somban és Ordaesehiben. Jelentős erők bevetésével folytak a munkák a Bonyhád-Cikó hulladékkezelő műnél és Mohácson, melyeknél a legnagyobb problémát a bekötő utak engedélyeztetése jelentette. Beruházó kérte a Vállalkozót, hogy az elektromos bekötések ügyében is tegyen meg mindent az ügymenetek felgyorsítása érdekében.

1.3.Rekultiváció építés

A „Dél-Balaton és Sió-völgye regionális szilárd hulladék gazdálkodási rendszer projekt rekultivációs munka kiviteli tervezésének és kivitelezésének elvégzése” tárgyban (TED-2009/S 177-254940) 2009.09.23-án jelent meg Ajánlati felhívás. Szerződéskötésre azonban nem került sor, mivel a kihirdetett eredményt egy Pályázó megálmadta, a Közbeszerzések Döntőbizottsága pedig új eljárás lefolytatására utasította Kiirot.

Az előzmények miatt a módosított Ajánlati felhívás 2009. december 29-én feladott második ajánlati felhívással indult közbeszerzési eljárás (KÉ-29790/2009) dokumentációjának árusítása folyt tárgyi időszakban. Kiegészítő tájékoztatást megküldtünk az ajánlati dokumentációt átvevők részére, és az ajánlattételi határidőt pedig 2010. 02. 25-re meghosszabbította. A beérkezett hat ajánlat bontása, és az értékelési eljárás is megkezdődött februárban.

1.4.Technikai segítségnyújtás a rekultivációhoz

A rekultivációs kiviteli munkákra kiírt tender nyertesével 2010. április 12-én aláírásra került a szerződést, így IMSYS Kft. jogosulttá vált végszámajánlat benyújtására. A végszámát IMSYS Kft. 2010.04.28-án kiállította.

1.5.A nyitvánosság tájékoztatása (PR)

A projekt elhúzódnása miatt a szükséges kommunikációs feladatok elvégzésének nagymértékű átittemezése történt, ezért ezekben a negyedévekben kommunikációval

összefüggésben költség nem merült fel, csupán a weboldal aktualizálása, karbantartása volt feladat.

2. Március-május hó

2.1. Mémők

Tovább folytak a kivitelezési munkák, melynek keretében Mémők sorra helyezte próbautzembe a már elkészült műveket, illetve tartotta meg a szükséges üzempróbákat, ahol ezi a technológiai előírások szükségessé tették.

A kéthetente változó helyszínen (Som, illetve Bonyhád) megtartott kooperációs értekezletek kibővültek a rekultiváció elvégzéséhez szükséges kooperációkkal, melyeket ugyanaz nap 12 órától tartottak meg, hogy a gyakran szomszédos munkaterületen dolgozó építési és rekultivációs kivitelezők is tudjanak egyeztetni egymással, a közös projekt mémők és projekt-menedzsment irányításával.

2.2. Építési munkák

A legjelentősebb problémát a rendkívüli időjárási viszonyok jelentették, amely fizikai körülmény sok munkaterületen akadályozta az építési munkák elvégzését, sőt több helyen kifejezett károkat okozott. (A mai napig tart a vita pld. a többlet csurgalék-vizek elszállításának költségviselése tárgyában.)

2.3. Rekultiváció építés

A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 2010. március 24-én került sor. A nyertes ajánlatot a KSG- 2010 Konzorcium (1239 Budapest, Haraszi út 44.) a Közgép, Strabag és a Green Network Konzorciuma adta. (Egyösszegű nettó ár: 6 525 391 EUR)

A nyertes ajánlattevővel 2010. április 12-én került aláírásra a szerződés. 2010. április 27-án kiadott 1. sz. Mémők Utasítás alapján Vállalkozó 2010. május 06-án megkezdte a Szerződés szerinti teljesítést. A Mémők 2010. május 10-én megkezdte Vállalkozó részére a projekt munkaterületeinek átadását. A munkaterületek átadása – Miszla és Szekszárd kivételével – május 31-ig sikeresen megtörtént. Ehhez szükségessé vált, hogy Megrendelő képviselője elvégeztesse a munkaterületek alapkitűzési munkálatait.

A tervezés alatt álló Tolna hulladéklerakó rekultivációja kivételével valamennyi benyújtott kiviteli terv jóváhagyásra került. Az előkészítési munkák a szerződés szerint folytatódtak.

2.4. Technikai segítségnyújtás a rekultivációhoz

Hosszas pályáztatás után, az Imsys Kft. –mint az engedélyes tervek készítője- a Mémők szaktanácsadójaként kerülhetett be a projektbe, biztosítva ezáltal a szakszerű munkavégzéshez, illetve a kiviteli és megvalósulási tervdokumentációkhoz szükséges szaktervezői támogatást.

2.5. A nyilvánosság tájékoztatása (PR)

A projekt elhúzódása miatt a szükséges kommunikációs feladatok elvégzésének nagymértékű ártütemezése történt, ezért a weboldal aktualizálása, karbantartása mellett a PR a Balatoni Polgár és a Siófoki Hírekben kommunikálta a projekt előre haladását és a rekultiváció megkezdését. A rekultiváció szerződésének aláírását követően a projekt vezetője nyilatkozott az MTI tudósítójának, mely révén az írott és elektronikus

sajtó egyaránt részletesen, szám- és költségadatokkal együtt ismertette a projektet a közvéleménnyel.

3. Június-augusztus

3.1. Mémők

Mémők szerződésének 2. sz. módosítása 2010. augusztus 19-én került aláírásra. Indoka egyrészt a projektzárási határidő 2010. december 31-re változása, amely 320 325 EUR többletköltséget eredményez. Így a szerződés végösszege 158 24 EUR+ ÁFA-ra módosult.

3.2. Építési munkák

Mémők sorra adta át próbüzemre az elkészült létesítményeket, így többek között május hónapban a ciki hulladékvalogatót is-sikeres üzempróbák után- próbüzembe állította. A somi és ordacsehi hulladékvalogatók próbüzemait – azok legalább 60 napos, folyamatos és sikeres próbüzemét figyelembe véve- befejezettek nyilvánította.

3.3. Technikai segítségnyújtás a rekultivációhoz

A nyári időszakban zajlott a munka legfontosabb része a rekultiválandó hulladéklerakókon. Különösen az egymásba építő építési és rekultivációs munkaterületek tekintetében (Enying, Ordacsehi, Komló, Balatonkeresztúr) volt fontos a szaktervező technikai segítség-nyújtása, mely nem egy esetben tervezői művezetés keretében történő terv- összehangolásokat is jelentett.

3.4. A nyilvánosság tájékoztatása (PR)

A projekt elhúzódása miatt a szükséges kommunikációs feladatok elvégzésének nagymértékű áttütemezése történt, ezért ezekben a negyedévekben kommunikációval összefüggésben költség nem merült fel, csupán a weboldal aktualizálása, karbantartása volt feladat.

3.5. Egyéb

A „Balaton és Sió” Nonprofit Kft. Javadalmaügyi Szabályzatának elkészítése, és Cégbíróági letétbe helyezése.

MBH –pályázat közbeszerzőjének kiválasztása egyszerűsített eljárással, három ajánlat bekérésével. A pályázat nyertese a budapesti székhelyű PROVITAL Fejlesztő Kft. lett.

Mivel időközben a kedvezményezettel szemben szabálytalansági eljárás indult, egyik üzemeltetési vállalkozója állítólagos szabálytalan hulladék-szállításai miatt, így az ügy tisztázódásáig a szerződés megkötését a nyertes vállalkozóval, valamint értelem szerűen a projekt indítását- el kellett halasztani.

4. Szeptember-november

4.1. Mémők

Mémők legfontosabb feladata a munkák időben történő lezárhatósága érdekében, a benyújtott változtatási javaslatok és vállalkozói követelésekben foglaltnak mérlegelése és a jogosnak és elfogadhatónak ítélt javaslatok továbbvitele volt.

4.2. Építési és rekultivációs munkák

Az építési és rekultivációs feladatok - hiánypótlásokkal és részletes, a javítandó hibákat teljes mértékben tartalmazó – hibalistákkal ugyan, de elkészíttek a kért határidőre, melynek alapján Mémők kiadta a teljesítés igazolásokat, minden munkavégzési helyszín tekintetében. A végelszámolás előtt a támogató szervezet elbírálta a Vállalkozók által benyújtott, s a Mémők, illetve a Megrendelő által valamilyen szinten támogatott Vállalkozói Követeléseket, illetve Változtatási javaslatokat.

A **MEKR Siófok Konzorcium szerződésének módosítása** 2010. október 29. történt meg. A kivitelezés határideje 2010. október 31-re módosult. Megvalósítás időtartamának, a teljesítés határidejének módosítása az alább felsorolt dokumentumokban részletezett okok miatt vált szükségessé:

- 19.sz. Változtatási javaslat: Balatonkeresztúr Hulladékekezelő Telep, javasolt rétegrendek és műszaki kialakítás a hulladéktestre épülő létesítmények alapozására
- 38. sz. Vállalkozói Követelés: Előre nem látható fizikai körülmények, Tamási Lakossági Hulladékgyűjtő Udvar és Komposzttelep
- 39. sz. Vállalkozói Követelés: Mohács Hulladékekezelő Telep, Bonyhád-Cikó Regionális Hulladékekezelő Központ 2010. május 15-17. közötti időszakban történt viharok, előre nem látható időjárási körülmények”.

A szerződés összege 26 391 267,24 EUR+ÁFA-ra módosult.

Kiegészült a szerződés új rendelkezésekkel a műszaki tartalom változása miatt:

- Tolnai hulladékekezelő telep létesítményei az alábbi bontásban és helyszínekre kerülnek: Komposztáló => Szekszárd Szennyvíztelep, hrsz. 4077
Átrakó => Szekszárd Epreskert u., hrsz. 4038/4
Tolna hulladékdudvar => Tolna hrsz. 9677/3

- Szekszárd Bogviszlói u. Lakossági hulladékgyűjtő udvar II. új helyszínmre, Szekszárd Danjanich u. hrsz 6008/16 alá került

- Szekszárd Alkony u. Lakossági hulladékgyűjtő udvar új helyszínmre, Szekszárd Epreskert u. hrsz. 4038/4 alá, az átrakó állomásra került

- „Cikó hulladékekezelő központ vízellátásának és szennyvízelvezetésének műszaki kialakítása” alapján a telepi vízellátásra és szennyvízelvezetésre a projekt előkészítése során a vízközmű üzemeltetője az általa megadott csatlakozási pontokat – az időközben elvégzett fejlesztések és az ebből eredő fogyasztói igénynövekedés miatt - visszavonta és új csatlakozási pontokat jelölt ki. A lerakó vízellátása új csatlakozási pontról (Bonyhád Vízmű) DM 100 átmérőjű vezeték kiépítésével, a szennyvíz elhelyezés 20 m³ szennyvíztartály lerakó területén belüli kiépítésével kerül megoldásra.

- „Siófok Lakossági Hulladékgyűjtő Udvar csapadékvíz elvezetés módosítása” alapján a Siófoki Lakossági Hulladékgyűjtő Udvar létesítmény használatbavételi eljárása során a szakhatóságként résztvevő Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nem adta meg hozzájárulását a használatbavételhez. A KőDu-KőFe előírásainak figyelembe

vételével a telepen összegyűlt csapadékvíz szikkasztása nem megengedett, helyette burkolt árok építése szükséges az összegyűlt csapadékvíz elvezetésére.

4.3. Rekultiváció építés

A KSGG-2010 Konzorciummal 2010. október 29-én szerződés módosításra került sor, mivel a Vállalkozói Követelésekben a kivitelezés során előre nem látható körülmények merültek fel. A május és június hónapokban előforduló rendkívül csapadékos időjárás több hétre ellehetlenítette a munkavégzést, így a rendkívül szűk kivitelezési határidőre tekintettel a lényegesen jelentősebb gépi és személyi erőforrás bevonásával, illetve hosszított műszakokkal kellett biztosítani a kimaradt munkaidőszakok pótlását. A szerződés végösszege 9 138 910 EUR+ÁFA-ra módosult.

4.4. A nyitánosság tájékoztatása (PR)

A Balatoni Polgár (4 oldalas cikk) és a Régió Start újságban (2 oldalas cikk) jelentek meg az időszakra vonatkozó hírdetések szeptember hónapban. Leforgatásra került a projekt aktuális filmes dokumentációja és elkészült a bemutató filmet a projekt legnagyobb beruházásairól, a somi hulladékkezelőről.

2010. szeptember 28-án került sor az átadás és projektzárási rendezvényre, a somi hulladékkezelő központ díszátadása, amelyen Illés Zoltán Könyezetvédelmi államtitkár működött közre. A 200 fős esemény teljes körű lebonyolítása a meghívók elkészítése, kiküldése, az ajándéktárgyak, információs kiadványok biztosítása, a 200 fő befogadására alkalmas rendezvényátor és a catering kapcsán szükséges egyéb eszközök (asztalok, könyvöklők, abroszok), a színpad, vetítés és hangtechnika biztosítása tartozott a Megbízott feladatai közé. A rendezvényről film és fotó dokumentáció is elkészült.

2010. októberben közvélemény 1000 fős záró közvélemény kutatás készült „*A Dél-Balatoni Hulladékkezelő központ*” *Projekt kommunikációjának hatásvizsgálata*” tárgyban, mellyel többek között a projekt ismertségét és a szelektív hulladékgyűjtési szokások lettek mérve.

A projektzáró kiadvány, szórólapok a szolgáltatókkal közösen az egyik számla levél mellékleteként került kiküldésre a 204 település lakosainak.

A déli szolgáltatói területen a hulladékszállítási szolgáltatást végző Re-Kom Kft. számára elkészült az a 60 db autómattica autó matrica csomag, amelyet a területen dolgozó és a projekthez kapcsolódó beruházásokban megszerzett gépjárművekre helyeznek fel a szolgáltató szakemberei.

Folyamatos rendelkezésre állás a www.balatonkht.hu weboldal üzemeltetés: frissítés és tárolás kapcsán

5. 2010. december – 2011. február

5.1. Mérnök

A Mérnök szokásos módon kéthetente megtartja Somban a Hiánypótlási és Hibajavítási kooperációs üléseket, melyen az építés és a rekultiváció feladatainak ellátása egyaránt sorra kerül. Elsősorban a Használatba vételi Engedélyezési eljárás során felmerülő problémák és hiányosságok pótlása szerepel a napirenden, de a hiba, vagy nem teljes értékű teljesítések pótlásának nyomon követése is e fórum keretében történik, a műszaki ellenőr és az üzemeltetők beszámolóí alapján.

5.2. Építési és rekultivációs munkák

Részletes hibalista és hiánypótlási lista lapján történik a még nem teljes értékű munkák készültégi szintje megfeleléségnak elfogadása, vagy további hibajavításra történő visszaútálása, a Mérnök és a Megrendelő részéről, az üzemeltetőkkel történő egyetértésben.

5.3. A nyilvánosság tájékoztatása (PR)

A Siófoki Hírekben a somi MBH fejlesztésről jelent meg cikk, amely részletesen ismerteti az elérendő célt és a hozzá elvezető projekt-utat.

6. 2010. évben lezajlott ellenőrzések

6.1. Monitoring Bizottság (KAMB)

2010. október 28-án a Kohéziós Alap Monitoring Bizottság ülésén beszámoltak a projekt megvalósításának előrehaladásáról, illetve a kifizetett számlákról.

6.2. Közreműködő Szervezet

A projekt szakmai koordinátora az év során több alkalommal személyesen ellenőrizte a kivitelezési munkákat, illetve részt vett a kooperációs értekezleteken, műszaki átadásokon és üzembe helyezéseken. Az elkészült munka minőségével kapcsolatban negatív észrevétele nem volt, azokat rendben találta.

6.3. KVM FI Pénzügyi Önallo Osztály


A közreműködő szervezet 2010. február-március hónapban pénzügyi ellenőrzést végzett a Konzorcium EU-támogatással kapcsolatos számlái és pénzügyi bizonylatai vonatkozásában. Minden részletező kimutatást és bizonylatolást rendben találtak.

6.4. CBA – (Költség-Haszon elemzés) elkészítése (COWI-Magyarország, a KVM-FI-megbizottjaként)

A projekt támogatási jogosultságát és a fenntarthatóságát vizsgáló elemzésben a szakértő a projekt alapadatainak és pénzügyi-műszaki indikátorainak, illetve eddig összegyűjtethető üzemeltetési adatainak ismeretében megállapította, hogy a projekt az úgynevezett Danuta Hübner-Index alapján a megelőlegezett támogatásokat jogosan használta fel, illetve, hogy támogatás nélkül az nem lett volna létrehozható és fenntartható. Az anyagot csatolták a projekt hivatalos zárójelentéséhez.

6.5 Konzorcium megszűnése kapcsán létrehozandó új társulás megszervezése:
A Gesztor, Siófok Város Önkormányzata megbízásából a Balaton és Sió Np. Kft. megkezdte az új társulás megszervezésének és megalakításának előkészítését, melynek feladatai közé tartozik majd a létrejött rendszer üzemeltetése és részben a továbbfejlesztése is. Jelenleg az alapszabály és egyéb dokumentumok előzetes összeállítása van folyamatban.

A beszámolót összeállította:



Varga Gyula István
üzgvezető-projektvezető

"Balaton és Sió" Konzorcium Kft.
8500 Siófok, Hock J. köz 2. II. em. 7.a.
Adószám: 21407165-2-14